

Контрольно-счетная палата Нижегородской области

Контрольно-счетной палатой Нижегородской области проведена выборочная проверка хода реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» на территории Нижегородской области. Проверка проводилась в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, встречные проверки - в шести муниципальных районах (городских округах) и одном городском поселении области. Проверками было охвачено порядка двух миллиардов бюджетных средств, выявлено финансовых нарушений на сумму 269,2 млн рублей.

Реализация мероприятий федерального проекта «Оздоровление Волги» на территории Нижегородской области, достижение его непосредственных результатов и целевых показателей осуществляется посредством выполнения мероприятий Подпрограммы «Оздоровление Волги» (региональный проект) государственной программы «Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

По итогам проверки отмечено недостаточное взаимодействие между федеральными и региональными органами исполнительной власти еще на этапе формирования регионального проекта «Оздоровление Волги». Отсутствие подготовительного этапа перед формированием регионального проекта привело к тому, что, на момент формирования проекта:

- не проведена должным образом комплексная оценка текущего состояния систем очистки сточных вод, сбрасываемых на территории Нижегородской области в реку Волгу;
- не урегулированы вопросы с земельными участками под строительство;
- не определена приоритетность реализуемых мероприятий.

Отсутствие разработанной проектно-сметной документации не позволило определить объекты очистных сооружений, планируемые к строительству или реконструкции.

Проверка показала, что недостаточно внимания уделено мероприятиям по разработке проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) очистных сооружений, по которым основным заказчиком выступали органы местного самоуправления при отсутствии финансовых возможностей для их реализации. Установлено, что отсутствие конкурентной среды (недостаточность проектных организаций) не позволило выявить в результате торгов исполнителей, способных качественно и оперативно разработать проектно-сметную документацию.

При формировании Подпрограммы «Оздоровление Волги» не выдержана

приоритетность включения в подпрограмму объектов строительства / реконструкции - объекты должны входить в число 200 крупнейших объектов, расположенных в субъектах РФ, на территории которых протекает река Волга, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Основным критерием отбора инвестиционных проектов на начальном этапе вынужденно являлось наличие разработанной проектной документации, а не бюджетная эффективность.

Также в ходе проверки установлено, что отдельные нормативные правовые акты Нижегородской области по включению объектов капитального строительства (очистных сооружений) в соответствующие программы Нижегородской области были приняты несвоевременно.

Проверка показала, что органы местного самоуправления муниципальных образований области оказались не готовы к реализации столь масштабных проектов (установлены случаи нарушения органами местного самоуправления лимитной дисциплины, активирования и оплаты фактически невыполненных работ, отсутствия надлежащего контроля за исполнением обязательств контрагентами по отдельным муниципальным контрактам; отмечены факты несвоевременного предоставления отчетов, наличия недостоверной информации в отчетных документах).

По итогам проверки в адрес проверенных объектов контроля контрольно-счетной палатой Нижегородской области направлены восемь представлений для принятия мер по устранению и дальнейшему недопущению выявленных нарушений и недостатков, в том числе указано на ненадлежащий контроль со стороны главного распорядителя бюджетных средств - министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области. Привлечены к административной ответственности четыре должностных лица.

Председатель палаты

Е.Б. Букарева